



## Sekretarijat za investicije i održivi razvoj

Broj: 08-077/25-48

Cetinje, 12. februar 2025. godine

### SLUŽBA GRADONAČELNIKA

**Predmet:** Izvještaj o radu Sekretarijata za investicije i održivi razvoj za 2024.godinu

**Poštovani,**

Pravni osnov za podnošenje izvještaja sadržan je u članu 32 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Prijestonice Cetinje („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ br. 10/22 i 008/24).

Shodno Odluci o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Prijestonice Cetinje („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ br. 10/22 i 008/24), Sekretarijat za investicije i održivi razvoj vrši poslove koji se odnose na:

- uređivanju građevinskog zemljišta u skladu sa važećom planskom dokumentacijom, koje obuhvata pripremu građevinskog zemljišta za komunalno opremanje i komunalno opremanje;
- vršenje administrativnih poslova za potrebe pripremnih radova komunalnog opremanja koji prethode građenju ili rekonstrukcije objekta; a koji se odnose na izradu tehničko dokumentacije (Idejno rješenje, Idejni projekat, Glavni projekat i projekat Izvedenog objekta), rušenju postojećih objekata i uređaja i uklanjanju materijala, premještanje postojećih podzemnih i nadzemnih instalacija, kao i preduzimanju mjera za zaštitu postojeće infrastrukture koja bi mogla biti ugrožena radovima na pripremi zemljišta;
- vršenje administrativnih poslova za raspisivanje javnog konkursa za izradu idejnog arhitektonskog rješenja na osnovu kojeg se izrađuje tehnička dokumentacija za objekte organa lokalne samouprave, koji raspisuje i sprovodi nadležno Ministarstvo;
- vršenje administrativnih poslova za potrebe komunalnog opremanja građevinskog zemljišta koje obuhvata građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (pristupnih puteva i ulica u naselju, javne rasvjete, objekata i uređaja za javno vodosnabdijevanje i upravljanje komunalnim otpadom i atmosferskim vodama, do priključka na parcelu uključujući i priključak, nadvožnjaka, podvožnjaka, pješačkih prolaza, pločnika, skverova, javnih parkirališta u naselju, javnih zelenih površina u naselju, terena za rekreaciju, dječijih igrališta, parkova, pješačkih staza i travnjaka, biciklističkih staza, objekata za odlaganje i obradu komunalnog i građevinskog neopasnog otpada, skloništa za zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja, javnih toaleta i dr.);
- vršenje administrativnih poslova za potrebe izvođenja hitnih radova u skladu sa propisima koji prate ovu oblast;
- vršenje pravnih, finansijskih, tehničkih, administrativnih i drugih stručnih poslova za realizaciju programa i praćenje njihove realizacije;
- pribavljanje urbanističko-tehničkih uslova, odobrenja za građenje za objekte od opšteg interesa i upotrebne dozvole za objekte čiji je investitor Prijestonica Cetinje, kao i prijave građenja za objekte čiji je investitor Prijestonica Cetinje;

- vršenje administrativnih poslova za potrebe izdavanja upotrebne dozvole za objekte koji su izgrađeni na osnovu građevinske dozvole izdate do stupanja na snagu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (" Sl. list CG", br. 64/17);
- predlaganje i učešće u pripremi i realizaciji programa i projekata Prijestonice kojima se podstiču: ekonomski razvoj, obezbjeđivanje zaštite životne sredine, održivi razvoj, preduzetničke inicijative, privatno-javna partnerstva i iniciranje izmjene propisa u cilju stvaranja podsticajnog ambijenta za razvoj Prijestonice;
- promociju strateških ciljeva i razvojnih projekata u svim oblastima radi privlačenja direktnih stranih investicija;
- učestvuje u izradi planova razvoja Prijestonice (strateških planova, programa razvoja Prijestonice i drugo);
- pripremu dokumentacije neophodne za sprovođenje postupka javne nabavke za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova, vršenje stručnog nadzora i tehničkog pregleda, praćenje realizacije ugovora o izvođenju radova gdje je Prijestonica investitor;
- izradu nacрта i predloga odluka i drugih opštih akata iz nadležnosti Sekretarijata, priprema izvještaj o radu kao i informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, gradonačelnika, resorna ministarstva, organe državne uprave, medije i sl. i vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, Statutom i drugim propisima; staranje o uskladenosti odluka i drugih opštih akata sa zakonima; praćenje i sprovođenje zakona i drugih propisa; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i davanje tumačenja opštinskih propisa iz nadležnosti Sekretarijata;
- saradnju sa nevladinim organizacijama u oblasti iz svoje nadležnosti;
- slobodan pristup informacijama iz djelokruga organa;
- druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima

U skladu sa nadležnostima ovog organa vršena je realizacija projekata utvrđenih Kapitalnim budžetom Crne Gore za 2024. godinu, koji su preuzeti iz Programa razvoja Prijestonice za 2024. godinu, a sve u skladu sa zaključenim Ugovorom o realizaciji programa „Razvojni projekti Prijestonice Cetinje“ između Prijestonice Cetinje i Uprave za kapitalne projekte. Zaključenim Ugovorom definisan je način realizacije i finansiranje projekata.

Predloženi projekti koji se realizuju iz Kapitalnog budžeta Crne Gore – Program razvoja Prijestonice Cetinje za 2024. godinu:

- Izrada tehničke i druge dokumentacije - iznos od 200.000,00€,
- Unapređenje rada javnih službi - iznos od 900.000,00€,
- Izgradnja/ rekonstrukcija vodovodne infrastrukture – iznos od 1.000.000,00€,
- Rekonstrukcija dijela Vučedolske ulice, kanaliziranje i odvođenje poplavnih, atmosferskih i fekalnih voda od Glavnog ponora do tunela Belveder, sa sanacijom Glavnog ponora - iznos od 800.000,00€,
- Unapređenje lokalnih i nekategorisanih puteva - iznos od 700.000,00€,
- Izgradnja/rekonstrukcija/adaptacija gradskih saobraćajnica - iznos od 1.500.000,00€,
- Izgradnja/ rekonstrukcija/adaptacija lokalnih objekata od opšteg interesa – iznos od 500.000,00€,
- Uređenje gradskih parkova »13. Jul« i »Njegošev park« - iznos od 300.000,00€,

- Kupovina nekretnina, učešće u realizaciji projekata od javnog interesa koji se realizuju po modelu javno-privatnog partnerstva ili drugog oblika partnerstva - iznos od 300.000,00€,
- Izgradnja sportskog objekta- Hala - iznos od 1.250.000,00€,
- Unapređenje turističke ponude grada – iznos od 300.000,00€,

U prilogu akta Vam dostavljamo tabelarni prikaz realizacije projekata iz Kapitalnog budžeta Crne Gore za 2024. godinu i obrazloženje istog:

#### **1. Izrada tehničke i druge dokumentacije**

- opredijeljena sredstva u vrijednosti od 200.000,00€,
- realizovano je 200.000,00€,
- obaveza plaćanja po osnovu zaključenih ugovora u 2025. godini je iznos od 181.000,00€, a odnosi se na izradu Glavnih projekata i revizije za: LPO školu, staru dječiju bolnicu, put prema Lipskoj pećini, ulice Nikole Lerkića, ulice Mirka Petrovića, ulice Pavla Rovinskog II faza, seoski vodovodi.

#### **2. Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi**

- opredijeljena sredstva u vrijednosti od 900.000,00€,
- realizovano je 1.358.000,00€,
- Sredstva u iznosu od 500.000,00€ su preusmjerena sa projekta »Izgradnja sportskog objekta - Hala« i odnosi se na nabavu opreme za DOO »Komunalno«, putnički kombi za Turističku organizaciju Prijestonice, električno vozilo za penzionere, oprema za JPU »Zagorka Ivanović«.

#### **3. Izgradnja/ rekonstrukcija vodovodne infrastrukture**

- opredijeljena sredstva u vrijednosti od 1.000.000,00€,
- realizovano je 211.000,00€, a odnosi se na nabavku materijala za izgradnju III faze vodovodne infrastrukture Cetinja,
- Dio opredijeljenih sredstava je preusmjereno na projekat Izgradnja/rekonstrukcija/adaptacija gradskih saobraćajnica.

#### **4. Rekonstrukcija dijela Vučedolske ulice, kanisanje i odvođenje poplavnih, atmosferskih i fekalnih voda od Glavnog ponora do tunela Belveder, sa sanacijom Glavnog ponora**

- opredijeljena sredstva u vrijednosti od 800.000,00€,
- realizovano je 110.000,00€ u novembru i decembru mjesecu, a zbog izmjene tehničke dokumentacije došlo je do kašnjenja početka izvođenja radova.
- Sredstva u iznosu od 700.000,00€ su preusmjerena na projekat »Unapređenje lokalnih i nekategorisanih puteva«.

#### **5. Unapređenje lokalnih i nekategorisanih puteva**

- opredijeljena sredstva u vrijednosti od 700,000,00€,
- realizovano je 1.650,000,00€
- Nedostajuća sredstva su preusmjerena sa projekata »Rekonstrukcija dijela Vučedolske ulice, kanisanje i odvođenje poplavnih, atmosferskih i fekalnih voda od Glavnog ponora do tunela Belveder, sa sanacijom Glavnog ponora« i sa projekta »Izgradnja sportskog objekta- Hala« .

#### **6. Izgradnja/rekonstrukcija/adaptacija gradskih saobraćajnica**

- opredijeljena sredstva u vrijednosti od 1.500.000,00€,
- realizovano je 2.500,000,00€
- Nedostajuća sredstva su preusmjerena sa projekata »Izgradnja/ rekonstrukcija vodovodne infrastrukture« i sa projekta »Izgradnja sportskog objekta- Hala«.

- Sredstva su utrošena na: rekonstrukciju ulice IV Proleterske, rekonstrukciju Hercegovačke ulice, uređenje parking prostora uz ulicu Novice Cerovića, uređenje terena kod »zgrade Solidarnosti«, parkinzi ispred Obodove zgrade i naselja Gruda, uređenje naselja Đura Petrovića, adaptacija kanalizacionih i atmosferskih kolektora u naseljima Gipos, IV Jul i Predgrađe, regulisanje Borovičkog potoka, uređenje nekadašnjeg Riječkog pazara.
- obaveza plaćanja po osnovu zaključenih ugovora u 2025. godini se odnose na: izgradnju ulice Nova 4, ulice Pavla Rovinskog, uređenje pješačke staze prema Orlovom kršu, adaptacije rasvjete užeg historijskog jezgra (Vladin dom, Orlov krš, Ljetnja pozornica), unapređenje saobraćajnica na teritoriji Prijestonice, hortikulturno uređenje zelenih površina.

#### **7. Izgradnja/ rekonstrukcija/adaptacija lokalnih objekata od opšteg interesa**

- opredijeljena sredstva u vrijednosti od 500.000,00€,
- realizovano je 760,000,00€
- Nedostajuća sredstva su preusmjerena sa projekata »Izgradnja sportskog objekta- Hala«.
- Sredstva su utrošena na adaptaciju objekta na Ljetnjoj pozornici, adaptacija objekta Palate Đukanovića, adaptacija kuće sa spomen pločom u kojoj je poginuo Marko Mašanović, krovnog pokrivača i adaptacija kotlarnice u JPU »Zagorka Ivanović«, zamjena parketa i rasvjete u dvorani sportskog centra, izgradnja dječijih igrališta i sportskih terena.
- obaveza plaćanja po osnovu zaključenih ugovora u 2025. godini se odnosi na: sanaciju porodične kuće Zvicera u Rokočima, izgradnju dječijih igrališta, teniskih terena, adaptaciju kotlarnice u JPU »Zagorka Ivanović«, izmještanje trase dalekovoda u sklopu ulice Nova 4.

#### **8. Uređenje gradskih parkova »13. Jul« i »Njegošev park«**

- opredijeljena sredstva u vrijednosti od 300.000,00€,
- realizovano je 90,000,00€
- Sredstva su utrošena na izradu Studije boniteta i Glavnog projekta rekonstrukcije parkova.
- obaveza plaćanja po osnovu zaključenih ugovora u 2025. godini se odnosi na reviziju projekta.
- Preostala sredstva su preusmjerena na završetak radova izgradnje »zgrade socijale«.

#### **9. Kupovina nekretnina, učešće u realizaciji projekata od javnog interesa koji se realizuju po modelu javno-privatnog partnerstva ili drugog oblika partnerstva**

- opredijeljena sredstva u vrijednosti od 300.000,00€,
- realizovano je 17.000,00€
- Sredstva su utrošena za izradu dokumentacije.
- Preostala sredstva u iznosu od 280.000,00€ su preusmjerena na projekat »Unapređenje turističke ponude grada«.

#### **10. Izgradnja sportskog objekta - Hala**

- opredijeljena sredstva u vrijednosti od 1.250.000,00€,
- realizovano je 102.000,00€ ,
- Sredstva su utrošena za izradu i reviziju tehničke dokumentacije.
- Preostala sredstva su preusmjerena na projekat »Izgradnja/rekonstrukcija/adaptacija gradskih saobraćajnica, projekat »Izgradnja/ rekonstrukcija/adaptacija lokalnih objekata od opšteg interesa«, i na projekat »Unapređenje lokalnih i nekategorisanih puteva«.

### 11. Unapređenje turističke ponude grada

- opredijeljena sredstva u vrijednosti od 300.000,00€,
- realizovano je 500.000,00€
- Sredstva su utrošena na organizovanje »Novogodišnje priče 2023«, »Maj u 1000 boja 2024« i »Ljeto u Prijestonici 2024« i »Dječiji grad 2023«.
- Nedostajuća sredstva su preusmjerena sa projekta »Kupovina nekretnina, učešće u realizaciji projekata od javnog interesa koji se realizuju po modelu javno-privatnog partnerstva ili drugog oblika partnerstva« .
- obaveza plaćanja po osnovu zaključenih ugovora u 2025. godini se odnose na »Novogodišnju priču 2024«, »Dječiji grad 2024« i iznajmljivanje klizališta.

Od ukupno opredijeljenih sredstava u iznosu od 8.261.600,00€ po Zakonu o Prijestonici realizovano je 8.199,387,05€, ili 99,25% iskorišćenost raspoloživih sredstava.

U nastavku je tabelarni prikaz realizacije sredstava obezbijeđenih Budžetom Prijestonice:

<b>Administrativni materijal</b>	
Ukupno predviđeno:	1,000.00 EUR
Ukupno potrošeno:	1,754.58 EUR
Razlika:	-754.58 EUR
<b>Materijal za posebne namjene</b>	
Ukupno predviđeno:	5,000.00 EUR
Ukupno potrošeno:	7,590.21 EUR
Razlika:	-2,590.21 EUR
<b>Rashodi za usluge</b>	
<b>- Službena putovanja u zemlji</b>	
Ukupno predviđeno:	100.00 EUR
Ukupno potrošeno:	100.00 EUR
Razlika:	0.00 EUR
<b>- Konsultantske usluge projekti i studije</b>	
Ukupno predviđeno:	22,000.00 EUR
Ukupno potrošeno:	32,052.22 EUR
Razlika:	-10,052.22 EUR
<b>- Usluge stručnog usavršavanja</b>	
Ukupno predviđeno:	100.00 EUR
Ukupno potrošeno:	0.00 EUR
Razlika:	100.00 EUR
<b>- Usluge revizije</b>	
Ukupno predviđeno:	200.00 EUR
Ukupno potrošeno:	0.00 EUR
Razlika:	200.00 EUR
<b>- Geodetske usluge</b>	
Ukupno predviđeno:	300.00 EUR
Ukupno potrošeno:	0.00 EUR
Razlika:	300.00 EUR
<b>Rashodi za tekuće održavanje</b>	
<b>- Tekuće održavanje javne infrastrukture</b>	

Ukupno predviđeno:	3,000.00 EUR
Ukupno potrošeno:	132.50 EUR
Razlika:	2,867.50 EUR
<b>- Tekuće održavanje građevinskih objekata</b>	
Ukupno predviđeno:	500.00 EUR
Ukupno potrošeno:	1,449.69 EUR
Razlika:	-949.69 EUR
<b>- Tekuće održavanje opreme</b>	
Ukupno predviđeno:	100.00 EUR
Ukupno potrošeno:	32.90 EUR
Razlika:	67.10 EUR
<b>Ostali izdaci</b>	
<b>- Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu</b>	
Ukupno predviđeno:	40,000.00 EUR
Ukupno potrošeno:	42,106.00 EUR
Razlika:	-2,106.00 EUR
<b>- Komunalne naknade</b>	
Ukupno predviđeno:	42,000.00 EUR
Ukupno potrošeno:	41,221.06 EUR
Razlika:	778.94 EUR.
<b>- Ostali izdaci</b>	
Ukupno predviđeno:	45,000.00 EUR
Ukupno potrošeno:	18,334.79 EUR
Razlika:	26,665.21 EUR
<b>Kapitalni izdaci</b>	
<b>- Kancelarijska oprema</b>	
Ukupno predviđeno:	100.00 EUR
Ukupno potrošeno:	0.00 EUR
Razlika:	100.00 EUR
<b>- Ostala oprema</b>	
Ukupno predviđeno:	100.00 EUR
Ukupno potrošeno:	0.00 EUR
Razlika:	100.00 EUR
<b>- Investiciono održavanje - Lokalna infrastruktura</b>	
Ukupno predviđeno:	13,000.00 EUR
Ukupno potrošeno:	8,258.25 EUR
Razlika:	4,741.75 EUR
<b>- Investiciono održavanje - građevinski objekti</b>	
Ukupno predviđeno:	0.00 EUR
Ukupno potrošeno:	19,961.51 EUR
Razlika:	-19,961.51 EUR
<b>- Ostali kapitalni izdaci</b>	
Ukupno predviđeno:	0.00 EUR
Ukupno potrošeno:	9,559.50 EUR
Razlika:	-9,559.50 EUR

Obrazloženje tabelarnog prikaza realizacije sredstava obezbijedenih Budžetom Prijestonice:

- **Administrativni material**

Planirani iznos za ovu kategoriju bio je 1,000.00 EUR, dok je stvarna potrošnja iznosila 1,754.58 EUR. Ovaj iznos je premašen za 754.58 EUR zbog povećane nabavke materijala od dobavljača "KASTEX" d.o.o.

- **Materijal za posebne namjene**

Za ovu kategoriju je predviđeno 5,000.00 EUR, dok je stvarna potrošnja iznosila 7,590.21 EUR. Potrošnja je premašena za 2,590.21 EUR zbog dodatne nabavke robe od različitih dobavljača, kako za hortikulturno uređenje grada tako i za nabavku građevinskog materijala

- **Rashodi za usluge**

Rashodi za usluge uključuju nekoliko podkategorija:

- **Službena putovanja u zemlji:** Predviđeni iznos 100.00 EUR je iskorišćen.
- **Konsultantske usluge projekti i studije:** Predviđeno je 22,000.00 EUR, dok je potrošeno 32,052.22 EUR, što predstavlja prekoračenje od 10,052.22 EUR. Ugovorena obaveza sa firmom "ProCon – Project-Consulting"

- **Rashodi za tekuće održavanje**

Rashodi za tekuće održavanje obuhvataju:

- **Tekuće održavanje javne infrastrukture:** Predviđeno 3,000.00 EUR, stvarno potrošeno 132.50 EUR, ušteda 2,867.50 EUR.
- **Tekuće održavanje građevinskih objekata:** Predviđeno 500.00 EUR, stvarno potrošeno 1,449.69 EUR, prekoračenje 949.69 EUR.
- **Tekuće održavanje opreme:** Predviđeno 100.00 EUR, stvarno potrošeno 32.90 EUR, ušteda 67.10 EUR.

- **Ostali izdaci**

- **Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu:** Predviđeno 40,000.00 EUR, stvarno potrošeno 42,106.00 EUR, prekoračenje 2,106.00 EUR.
- **Komunalne naknade:** Predviđeno 42,000.00 EUR, stvarno potrošeno 41,221.06 EUR, ušteda 778.94 EUR. Koji su plaćeni CEDIS-u za priključenje za zgradu socijale i pojačanje strujne snage TS Novi Obod
- **Ostali izdaci:** Predviđeno 45,000.00 EUR, stvarno potrošeno 18,334.79 EUR, ušteda 26,665.21 EUR, od kojih je većina ugovor na određeno.

- **Kapitalni izdaci**

- **Investiciono održavanje - Lokalna infrastruktura:** Predviđeno 13,000.00 EUR, stvarno potrošeno 8,258.25 EUR, ušteda 4,741.75 EUR. Plaćeno firmi "Dealing" Bijelo Polje za adaptaciji trotoara i parking površina.
- **Investiciono održavanje - građevinski objekti:** Nije bilo predviđenog iznosa, stvarno potrošeno 19,961.51 EUR. Plaćeno firmi "Dealing" Bijelo Polje za adaptaciju kaverne za atmosferske odvođe i firmi "Bombeton" Cetinje za izvođenje radova na seoskom vodovodu.
- **Ostali kapitalni izdaci:** Nije bilo predviđenog iznosa, stvarno potrošeno 9,559.50 EUR. Plaćeno firmi "Studio prostor" Podgorica za usluge konzervatorskih istraživanja.

Sekretarijat je u saradnji sa drugim organima Prijestonice aktivno učestvovao u pripremi i izradi Programa razvoja Prijestonice za 2024. godinu. Radi izvršenja realizacije navedenih projekata, Sekretarijat ima uspješnu saradnju sa svim organima lokalne uprave, javnim preduzećima čiji je osnivač Prijestonica, kao i državnim organima.

Imajući u vidu navedeno, ovaj organ je u toku 2024. godine podnio 9 zahtjeva za izdavanje urbanističko - tehničkih uslova, 6 zahtjeva za izdavanje Odluka od opšteg interesa i 5 zahtjeva za Prijavu građenja, 13 prijava radova Komunalnoj polici, 3 zahtjeva za postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije, Upravi za zaštitu kulturnih dobara 3 obavještenja o izvođenju radova na Ljetnjoj pozornici i Orlovom kršu. Za sprovođenje postupka javne nabavke podnešeno je 54 zahtjeva.

Ovom organu je podnešeno 74 zahtjeva građana, od kojih je riješeno 55 zahtjeva, 12 zahtjeva će biti završeno u I kvartalu tekuće godine, a 7 zahtjeva je iz nadležnosti Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj proslijeđeno i isti su proslieđeni tom organu.

Za realizaciju projekata iz Kapitalnog budžeta za 2024. godinu, a koji su u nadležnosti ovog organa, sklopljeno je 170 ugovora za izradu, reviziju tehničke dokumentacije, nabavke opreme, izvođenje i nadzor radova.

Po važećem Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za investicije i održivi razvoj Prijestonice br. 08-100/22-173 od 26.04.2022. godine, u Sekretarijatu je sistematizovano osam (8) radnih mjesta sa 9 (devet) izvršilaca. U Sekretarijatu su u 2024. godini zaposlena tri (3) službenika.

**S poštovanjem,**

 Marko BRNOVIĆ  
VD. SEKRETARA

**Prilog:**

- Tabela prikaz realizacije projekata iz Kapitalnog budžeta Crne Gore za 2024. godinu.

**Dostavljeno:**

- Naslovu,
- Glavnom administratoru,
- Sekretarijatu,
- a/a.



**Razvojni projekti Prijestonice Cetinje 2024. godina**

	PROJEKTI	OPREDIJELJENI iznos po osnovnom Ugovoru br. 01-063/24-23 od 11.01.2024. godine	OPREDIJELJENI iznos -ANEKS III	REALIZOVANO	PREOSTALO
1	Izgradnja sportske hale na Obilića poljani	1,250,000.00	102,000.00	101,949.00	51.00
2	Izrada tehničke dokumentacije za uređenje gradskih ulica, naselja i nedostajuće infrastrukture grada	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
3	Kupovina nekretnina u učešće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja	500,000.00	702,000.00	700,296.45	1,703.55
4	Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice	900,000.00	1,358,206.00	1,354,728.70	3,477.30
5	Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže Cetinje (višegodišnji projekat)	1,000,000.00	211,000.00	210,960.76	39.24
6	Unapređenje turističke ponude grada	300,000.00	500,000.00	498,270.00	1,730.00
7	Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija gradskih saobraćajnica	1,500,000.00	2,561,394.00	2,517,872.59	43,521.41
8	Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva	700,000.00	1,650,000.00	1,649,516.10	483.90
9	Izgradnja/rekonstrukcija objekata od opšteg interesa	500,000.00	759,000.00	755,330.54	3,669.46
11	Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju	250,000.00	594,000.00	559,000.00	35,000.00
12	Izgradnja i rekonstrukcija Vučedolske ulice I faza (višegodišnji projekat)	800,000.00	110,000.00	104,176.51	5,823.49
13	Uređenje gradskih parkova 13 Jul i Njegošev park	300,000.00	90,000.00	89,128.60	871.40
14	Izgradnja "Lokanda" sa podzemnom garažom na Trgu umjetnika	300,000.00	18,000.00	17,157.80	842.20
	<b>U K U P N O</b>	<b>8,500,000.00</b>	<b>8,855,600.00</b>	<b>8,758,387.05</b>	<b>97,212.95</b>
	<b>IZNOS BEZ STADIONA</b>	<b>8,250,000.00</b>	<b>8,261,600.00</b>	<b>8,199,387.05</b>	<b>62,212.95</b>

<b>REALIZOVANO</b>	<b>98.90%</b>
<b>REALIZOVANO BEZ STADIONA</b>	<b>99.25%</b>